

- **budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bartniki ul. Miodowa** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 50.000,00 zł. Z tego wydatkowano 7.397,94 zł na mapy. Posiadamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem i harmonogramem prac inwestycja będzie kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 2.050.000,00zł.

- **budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Z tego wydatkowano 3.444,00 zł na wykonanie map do celów projektowych. Jesteśmy w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 120.000,00zł.

-**budowa sieci kanalizacyjnej wraz z odcinkami sieci w miejscowościach: Radziwiłłów i Budy Zaklasztorne** w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 2.993.163,49 zł. Z tego wydatkowano 2.988.736,77 zł na mapy, projekt zamienny inwestycji, prace budowlane. Budowa sieci jest zakończona ale nie jest oddana do użytkowania. Wykonawca zgodnie z umową jest zobowiązany do wykonania prac robót naprawczych. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 4.037.780,49zł.

Opóźnienia w uzyskiwaniu dokumentacji do celów rozpoczęcia inwestycji wystąpiły w związku ze stanem epidemicznym COVID-19. Wydłużył się czas oczekiwania na dokumentację, mapy, uzgodnienia, decyzje. Pracownicy zajmujący się tymi sprawami przebywali na długookresowych zwolnieniach lekarskich. Dostęp do instytucji wydających tą dokumentację był ograniczony, możliwy jedynie korespondencyjny. Skutkiem tego jest wydłużony okres wyczekiwania na dokumentację i opóźnienia związane z rozpoczęciem prowadzonych inwestycji.

Zobowiązania :

Na dzień 31.12.2020 rok gmina posiada zobowiązania długoterminowe w wysokości **8.456.033,04 zł** tj:

- **pożyczka, w kwocie 2.148.494,00 zł** z dnia 20.10.2010 roku - /Aneks do umowy pożyczki Nr 0174/10/W/P/ z dnia 13.07.2011 / zaciągnięta na dofinansowanie przedsięwzięcia pn: „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowościach Radziwiłłów – Budy Zaklasztorne” na okres 10 lat (2011-2021) z Wojewódzkiego Funduszu i Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
przedstawiła do zakupu 124 812 71 zł