

Na przebudowę dróg gminnych w miesiącu lipcu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe.

Prace budowlane trwały przy przebudowach dróg w miejscowości niżej wymienionych, tj:

- modernizacja drogi w miejscowości Studzieniec na plan 79.900,00 zł wydatkowano 79.861,78 zł, co stanowi 99,95% planu.
- modernizacja drogi Mrozy ul.Sosnowa- plan 40.800,00 zł wydatkowano 40.743,28 zł co stanowi 99,86% planu.
- modernizacja drogi w miejscowości Nowa Huta –plan 102.500,00 zł wydatkowano 102.075,65 zł, co stanowi 99,59% planu.
- modernizacja drogi w miejscowości Bartniki ul. Sportowa na plan 36.600,00 zł wydatkowano 1.500,00 zł co stanowi 4,10%. Prace inwestycyjne na to zadanie nie zostały odebrane, ponieważ ich wykonanie nie było zgodne z zakresem prac. Wykonawca miał dokonać popraw na tej drodze, ale do dnia dzisiejszego tego nie zrobił.
- modernizacja drogi w miejscowości Radziwiłłów ul. Środkowa na plan 180.000,00 zł wydatkowano kwotę 179.071,12 zł co stanowi 99,48% planu.
- przebudowa poboczy drogi gminnej w miejscowości Kamion na plan 32.200,00 zł wydatkowano 32.179,82 zł. Co stanowi 99,94 % planu.
- Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Radziwiłłów na plan 30.000,00 zł wykonano 1.476,00 zł. Prace projektowe są opóźnione, brak pozwolenia na budowę.
- Budowa wiat przystankowych przy drogach gminnych na plan 50.000,00 zł wydatkowano kwotę 14.317,20 zł co stanowi 28,63% planu. Zakupiono 4 wiaty przystankowe. Ta ilość na dzień dzisiejszy wyczerpuje potrzeby.
- zjazd z drogi wojewódzkiej w miejscowości Puszcza Mariańska i Wygoda na ulicę Krótką i Marianów na plan 40.900,00 zł a wydatkowano kwotę 40,50 zł co stanowi 0,10% planu. Wykonawca tej inwestycji oczekuje na decyzję o zmianie organizacji ruchu by rozpocząć prace.

- budowa chodnika w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Mszczonowska na plan 20.000,00 zł wykorzystano środki w kwocie 3.444,00 zł

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020-2021. Na rok 2020 zaplanowano kwotę na wydatki w wysokości 20.000,00 a w 2021 roku 100.000,00 zł. Zadanie jest na etapie uzgadniania projektu. Z powodu stanu epidemicznego są opóźnienia w przygotowaniu dokumentacji projektowej. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.

- **zakup gruntów pod drogę** w miejscowości Niemieryczew i Budy Zaklasztorne na plan 20.000,00 zł wykorzystano kwotę 14.700,00zł co stanowi 73,50% wykonania.

- zakup gruntów pod drogę w miejscowości Michałów na plan 12.000,00 zł wydatkowano kwotę 11.500,00 zł co stanowi 95,83 % planu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa na plan 476.437,10 zł wydatkowano kwotę 457.346,63 zł co stanowi 95,99% wykonania planu

Rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym środki dzielą się na wydatki bieżące i wydatki majątkowe tj:

Wydatki bieżące zostały wydatkowane na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej tj :-
bieżące utrzymanie budynków komunalnych, zakup opału, ubezpieczenie budynków - 297.034,09zł -
opłaty za energię - 118.391,54 zł.

Wydatki majątkowe

-przebudowa systemu grzewczego 3 budynków mieszkalnych, komunalnych, wielorodzinnych z termoizolacją i OZE w miejscowości Studzieniec na plan 42.000,00 zł wydatkowano kwotę 41.921,00 zł co stanowi 99,81% planu. Zadanie to jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Realizacja zadania jest zaplanowana na lata 2020-2022. Zadanie jest realizowane zgodnie z harmonogramem finansowo rzeczowym.