

- Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w miejscowości Bartniki- Przedszkole

Zadanie inwestycyjne jest ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej do realizacji na lata 2019–2020. Realizacja zadania została zakończona w 2020 roku. Inwestycja została przekazana do użytkowania w 2020 roku. W budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 660.000,00zł, z tego wydatkowano 609.695,94 zł co stanowi 92,38% planu. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.000.000,00 zł.

- Rozbudowa budynku remizy OSP w miejscowości Kamion w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 483.000,00 zł. Wydatkowano na 31.12.2020r kwotę 470.049,68 zł, co stanowi 97,32% planu. Inwestycja została zakończona w 2020 roku i oddana do użytkowania. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2019–2020. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 590.000,00zł.

- budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano 78.417,00 zł, z tego wydatkowano 37.515,00 zł na dokumentację techniczną i uzgodnienia. Projekt będzie finansowany w części ze środków zewnętrznych, obecnie został zaopiniowany pozytywnie. Została zakończona ocena formalna i merytoryczna I stopnia. Został zakwalifikowany na pierwszym miejscu listy rankingowej. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2020–2022. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 1.706.092,00zł.

- budowa sieci wodociągowej w miejscowości Radziwiłłów ul. Dworcowa w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano 30.000,00zł. Z tego wydatkowano kwotę 17.303,82 zł na wykonanie map do celów projektowych i uzgodnień. Mamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku.

-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Waleriany w budżecie gminy na rok 2020 zaplanowano kwotę 30.000,00 zł. Z tego wydatkowano 6.952,57 zł na wykonanie map do celów projektowych. Posiadamy pozwolenie na budowę. Z powodu stanu epidemicznego były opóźnienia w uzgodnieniach projektu budowlanego i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z planem realizacja tej inwestycji będzie kontynuowana w 2021 roku. Zadanie inwestycyjne ujęte jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej, realizacja zadania zaplanowano jest na lata 2020–2021. Łączne nakłady finansowe zaplanowano w kwocie 180.000,00zł.

-budowa sieci wodociągowej w miejscowości Puszcza Mariańska ul. Stanisława Panczyńskiego w